Implantation du chantier
Durée 5 jours
Début 15/12/2025 08:00
Fin 19/12/2025 17:00

Implantation,nivaux
Durée 1 jour
Début 15/12/2025 08:00
Fin 15/12/2025 17:00

Piquetage fondations
Durée 1 jour
Début 16/12/2025 08:00
Fin 16/12/2025 17:00

Baraque chantier
Durée 1 jour
Début 17/12/2025 08:00
Fin 17/12/2025 17:00

Stockage matériaux
Durée 1 jour
Début 18/12/2025 08:00
Fin 18/12/2025 17:00

Signalisation et sécurité
Durée 1 jour
Début 19/12/2025 08:00
Fin 19/12/2025 17:00

TERRASSEMENT
Durée 6 jours
Début 22/12/2025 08:00
Fin 29/12/2025 17:00

Décapage terrain
Durée 2 jours
Début 22/12/2025 08:00
Fin 23/12/2025 17:00

Fouilles pour semelle isolees
Durée 3 jours
Début 24/12/2025 08:00
Fin 26/12/2025 17:00

Evacuations des debris
Durée 1 jour
Début 29/12/2025 08:00
Fin 29/12/2025 17:00

FondationenBA
Durée 18 jours
Début 30/12/2025 08:00
Fin 22/01/2026 17:00

Béton de propreté
Durée 2 jours
Début 30/12/2025 08:00
Fin 31/12/2025 17:00

Coffrage semelles
Durée 4 jours
Début 01/01/2026 08:00
Fin 06/01/2026 17:00

Ferraillage semelles
Durée 4 jours
Début 30/12/2025 08:00
Fin 02/01/2026 17:00

Pose des tiges d'ancrage
Durée 2 jours
Début 07/01/2026 08:00
Fin 08/01/2026 17:00

Bétonnage semelles
Durée 2 jours
Début 09/01/2026 08:00
Fin 12/01/2026 17:00

Cure et decoffrage
Durée 8 jours
Début 13/01/2026 08:00
Fin 22/01/2026 17:00

Fabrication des Profilees
Durée 17 jours
Début 30/12/2025 08:00
Fin 21/01/2026 17:00

Coupe profilés
Durée 4 jours
Début 30/12/2025 08:00
Fin 02/01/2026 17:00

Soudure éléments
Durée 6 jours
Début 05/01/2026 08:00
Fin 12/01/2026 17:00

Perçage pour boulonnage
Durée 3 jours
Début 13/01/2026 08:00
Fin 15/01/2026 17:00

Protection anticorrosion
Durée 4 jours
Début 16/01/2026 08:00
Fin 21/01/2026 17:00

Transport éléments charpe...
Durée 2 jours
Début 22/01/2026 08:00
Fin 23/01/2026 17:00

TRANSPORT&STOCKAGE
Durée 2 jours
Début 22/01/2026 08:00
Fin 23/01/2026 17:00

MONTAGECHARPENTE
Durée 20 jours
Début 26/01/2026 08:00
Fin 20/02/2026 17:00

Pose poteaux
Durée 5 jours
Début 26/01/2026 08:00
Fin 30/01/2026 17:00

Pose poutres
Durée 5 jours
Début 02/02/2026 08:00
Fin 06/02/2026 17:00

Pose pannes et contrevent...
Durée 6 jours
Début 09/02/2026 08:00
Fin 16/02/2026 17:00

Soudure de réglage et repa...
Durée 2 jours
Début 17/02/2026 08:00
Fin 18/02/2026 17:00

Serrage final et contrôle
Durée 2 jours
Début 19/02/2026 08:00
Fin 20/02/2026 17:00

CLOISONSEXTÉRIEURESet...
Durée 11 jours
Début 23/02/2026 08:00
Fin 09/03/2026 17:00

Pose ossature secondaire
Durée 3 jours
Début 23/02/2026 08:00
Fin 25/02/2026 17:00

Pose panneaux sandwich
Durée 5 jours
Début 26/02/2026 08:00
Fin 04/03/2026 17:00

Étanchéité et joints
Durée 3 jours
Début 05/03/2026 08:00
Fin 09/03/2026 17:00

CONTRÔLEFINALetrecepti...
Durée 4 jours
Début 10/03/2026 08:00
Fin 13/03/2026 17:00

Vérificationboulonnage
Durée 2 jours
Début 10/03/2026 08:00
Fin 11/03/2026 17:00

Vérification alignement
Durée 2 jours
Début 10/03/2026 08:00
Fin 11/03/2026 17:00

Nettoyage chantier
Durée 2 jours
Début 12/03/2026 08:00
Fin 13/03/2026 17:00