# Task Information

| ID | Nom | Durée | Début | Fin | Pourcentage terminé | Coût | Travail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implantation du chantier | 5 jours | 15/12/2025 08:00 | 19/12/2025 17:00 | 100 % | $ 4484,00 | 120 heures |
| 2 | Implantation, nivaux | 1 jour | 15/12/2025 08:00 | 15/12/2025 17:00 | 100 % | $ 388,00 | 24 heures |
| 3 | Piquetage fondations | 1 jour | 16/12/2025 08:00 | 16/12/2025 17:00 | 100 % | $ 388,00 | 24 heures |
| 4 | Baraque chantier | 1 jour | 17/12/2025 08:00 | 17/12/2025 17:00 | 100 % | $ 3036,00 | 24 heures |
| 5 | Stockage matériaux | 1 jour | 18/12/2025 08:00 | 18/12/2025 17:00 | 100 % | $ 336,00 | 24 heures |
| 6 | Signalisation et sécurité | 1 jour | 19/12/2025 08:00 | 19/12/2025 17:00 | 100 % | $ 336,00 | 24 heures |
| 8 | TERRASSEMENT | 6 jours | 22/12/2025 08:00 | 29/12/2025 17:00 | 100 % | $ 14454,00 | 192 heures |
| 9 | Décapage terrain | 2 jours | 22/12/2025 08:00 | 23/12/2025 17:00 | 100 % | $ 4818,00 | 64 heures |
| 10 | Fouilles pour semelle isolees | 3 jours | 24/12/2025 08:00 | 26/12/2025 17:00 | 100 % | $ 5202,00 | 96 heures |
| 11 | Evacuations des debris | 1 jour | 29/12/2025 08:00 | 29/12/2025 17:00 | 100 % | $ 4434,00 | 32 heures |
| 13 | Fondation en BA | 18 jours | 30/12/2025 08:00 | 22/01/2026 17:00 | 100 % | $ 45823,47 | 697,77 heures |
| 14 | Béton de propreté | 2 jours | 30/12/2025 08:00 | 31/12/2025 17:00 | 100 % | $ 13868,00 | 64 heures |
| 15 | Coffrage semelles | 4 jours | 01/01/2026 08:00 | 06/01/2026 17:00 | 100 % | $ 4136,00 | 128 heures |
| 16 | Ferraillage semelles | 4 jours | 30/12/2025 08:00 | 02/01/2026 17:00 | 100 % | $ 8291,47 | 105,77 heures |
| 17 | Pose des tiges d’ancrage | 2 jours | 07/01/2026 08:00 | 08/01/2026 17:00 | 100 % | $ 2588,00 | 80 heures |
| 18 | Bétonnage semelles | 2 jours | 09/01/2026 08:00 | 12/01/2026 17:00 | 100 % | $ 13868,00 | 64 heures |
| 19 | Cure et decoffrage | 8 jours | 13/01/2026 08:00 | 22/01/2026 17:00 | 100 % | $ 3072,00 | 256 heures |
| 21 | Fabrication des Profilees | 17 jours | 30/12/2025 08:00 | 21/01/2026 17:00 | 100 % | $ 33536,00 | 272 heures |
| 22 | Coupe profilés | 4 jours | 30/12/2025 08:00 | 02/01/2026 17:00 | 100 % | $ 30832,00 | 64 heures |
| 23 | Soudure éléments | 6 jours | 05/01/2026 08:00 | 12/01/2026 17:00 | 100 % | $ 1248,00 | 96 heures |
| 24 | Perçage pour boulonnage | 3 jours | 13/01/2026 08:00 | 15/01/2026 17:00 | 100 % | $ 624,00 | 48 heures |
| 25 | Protection anticorrosion | 4 jours | 16/01/2026 08:00 | 21/01/2026 17:00 | 100 % | $ 832,00 | 64 heures |
| 27 | TRANSPORT & STOCKAGE | 2 jours | 22/01/2026 08:00 | 23/01/2026 17:00 | 100 % | $ 5596,00 | 96 heures |
| 28 | Transport éléments charpente | 2 jours | 22/01/2026 08:00 | 23/01/2026 17:00 | 100 % | $ 5596,00 | 96 heures |
| 30 | MONTAGE CHARPENTE | 20 jours | 26/01/2026 08:00 | 20/02/2026 17:00 | 100 % | $ 26432,00 | 1120 heures |
| 31 | Pose poteaux | 5 jours | 26/01/2026 08:00 | 30/01/2026 17:00 | 100 % | $ 15800,00 | 320 heures |
| 32 | Pose poutres | 5 jours | 02/02/2026 08:00 | 06/02/2026 17:00 | 100 % | $ 4200,00 | 320 heures |
| 33 | Pose pannes et | 6 jours | 09/02/2026 08:00 | 16/02/2026 17:00 | 100 % | $ 5040,00 | 384 heures |
| 34 | Soudure de réglage et reparation | 2 jours | 17/02/2026 08:00 | 18/02/2026 17:00 | 100 % | $ 704,00 | 48 heures |
| 35 | Serrage final et contrôle | 2 jours | 19/02/2026 08:00 | 20/02/2026 17:00 | 100 % | $ 688,00 | 48 heures |

| ID | Nom | Durée | Début | Fin | Pourcentage terminé | Coût | Travail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CLOISONS EXTÉRIEURES et | 11 jours | 23/02/2026 08:00 | 09/03/2026 17:00 | 100 % | $ 12904,00 | 264 heures |
| 38 | Pose ossature secondaire | 3 jours | 23/02/2026 08:00 | 25/02/2026 17:00 | 100 % | $ 792,00 | 72 heures |
| 39 | Pose panneaux sandwich | 5 jours | 26/02/2026 08:00 | 04/03/2026 17:00 | 100 % | $ 11320,00 | 120 heures |
| 40 | Étanchéité et joints | 3 jours | 05/03/2026 08:00 | 09/03/2026 17:00 | 100 % | $ 792,00 | 72 heures |
| 42 | CONTRÔLE FINAL et reception | 4 jours | 10/03/2026 08:00 | 13/03/2026 17:00 | 100 % | $ 1920,00 | 128 heures |
| 43 | Vérification boulonnage | 2 jours | 10/03/2026 08:00 | 11/03/2026 17:00 | 100 % | $ 688,00 | 48 heures |
| 44 | Vérification alignement | 2 jours | 10/03/2026 08:00 | 11/03/2026 17:00 | 100 % | $ 736,00 | 48 heures |
| 45 | Nettoyage chantier | 2 jours | 12/03/2026 08:00 | 13/03/2026 17:00 | 100 % | $ 496,00 | 32 heures |



| | | |
|---|---|---|
| | $ 290298,95 | 5779,541 |