Task Information

ID	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1	Implantation du chantier	5 jours	15/12/2025 08:00	19/12/2025 17:00		
2	Implantation, nivaux	1 jour	15/12/2025 08:00	15/12/2025 17:00		Chef de chantier;Ouvrier A;
3	Piquetage fondations	1 jour	16/12/2025 08:00	16/12/2025 17:00	2	Chef de chantier;Topographe;
4	Baraque chantier	1 jour	17/12/2025 08:00	17/12/2025 17:00	3	Baraque;Chef de chantier;
5	Stockage matériaux	1 jour	18/12/2025 08:00	18/12/2025 17:00	4	Chef de chantier;Ouvrier A;
6	Signalisation et sécurité	1 jour	19/12/2025 08:00	19/12/2025 17:00	5	Chef de chantier;Ouvrier A;
8	TERRASSEMENT	6 jours	22/12/2025 08:00	29/12/2025 17:00	1	
9	Décapage terrain	2 jours	22/12/2025 08:00	23/12/2025 17:00		Brouette;Camion;Conducteur A;
10	Fouilles pour semelle isolees	3 jours	24/12/2025 08:00	26/12/2025 17:00	9	Brouette;Camion;Conducteur A;
11	Evacuations des debris	1 jour	29/12/2025 08:00	29/12/2025 17:00	10	Ouvrier A;Ouvrier B;Conducteur
13	Fondation en BA	18 jours	30/12/2025 08:00	22/01/2026 17:00	8	
14	Béton de propreté	2 jours	30/12/2025 08:00	31/12/2025 17:00		Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;
15	Coffrage semelles	4 jours	01/01/2026 08:00	06/01/2026 17:00	14	Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;
16	Ferraillage semelles	4 jours	30/12/2025 08:00	02/01/2026 17:00		Aciers;Ouvrier C;Ouvrier D;
17	Pose des tiges d’ancrage	2 jours	07/01/2026 08:00	08/01/2026 17:00	15;16	Chef de chantier;Ouvrier A;
18	Bétonnage semelles	2 jours	09/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00	17	Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;
19	Cure et decoffrage	8 jours	13/01/2026 08:00	22/01/2026 17:00	18	Ouvrier A;Ouvrier B;Macon A;
21	Fabrication des Profilees	17 jours	30/12/2025 08:00	21/01/2026 17:00	8	
22	Coupe profilés	4 jours	30/12/2025 08:00	02/01/2026 17:00		Metallier A;Mettalier B;Profiles
23	Soudure éléments	6 jours	05/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00	22	Soudeur A;Soudeur B
24	Perçage pour boulonnage	3 jours	13/01/2026 08:00	15/01/2026 17:00	23	Metallier A;Mettalier B
25	Protection anticorrosion	4 jours	16/01/2026 08:00	21/01/2026 17:00	24	Metallier A;Mettalier B
27	TRANSPORT & STOCKAGE	2 jours	22/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00	21	
28	Transport éléments charpente	2 jours	22/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00	25	Chef de chantier;Ouvrier C;
30	MONTAGE CHARPENTE	20 jours	26/01/2026 08:00	20/02/2026 17:00	13;27	
31	Pose poteaux	5 jours	26/01/2026 08:00	30/01/2026 17:00		Chef de chantier;Grutier;Monteur
32	Pose poutres	5 jours	02/02/2026 08:00	06/02/2026 17:00	31	Chef de chantier;Ouvrier A;
33	Pose pannes et	6 jours	09/02/2026 08:00	16/02/2026 17:00	32	Chef de chantier;Ouvrier A;
34	Soudure de réglage et reparation	2 jours	17/02/2026 08:00	18/02/2026 17:00	33	Soudeur A;Ouvrier A;Chef de
35	Serrage final et contrôle	2 jours	19/02/2026 08:00	20/02/2026 17:00	34	Monteur A;Ouvrier A;Chef de

ID	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
37	CLOISONS EXTÉRIEURES et	11 jours	23/02/2026 08:00	09/03/2026 17:00	30	
38	Pose ossature secondaire	3 jours	23/02/2026 08:00	25/02/2026 17:00		Ouvrier A;Ouvrier B;Ouvrier C
39	Pose panneaux sandwich	5 jours	26/02/2026 08:00	04/03/2026 17:00	38	Ouvrier A;Ouvrier B;Ouvrier C;
40	Étanchéité et joints	3 jours	05/03/2026 08:00	09/03/2026 17:00	39	Ouvrier A;Ouvrier B;Ouvrier C
42	CONTRÔLE FINAL et reception	4 jours	10/03/2026 08:00	13/03/2026 17:00	37	
43	Vérification boulonnage	2 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00		Chef de chantier;Ouvrier A;
44	Vérification alignement	2 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00		Ingenieur;Topographe;Ouvrier B
45	Nettoyage chantier	2 jours	12/03/2026 08:00	13/03/2026 17:00	44;43	Chef de chantier;Ouvrier A