Who Does What

ID ressource	Ressource
2	**Chef de chantier**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
5	Stockage matériaux	8 heures	100 %	0 jours	18/12/2025 08:00	18/12/2025 17:00
6	Signalisation et sécurité	8 heures	100 %	0 jours	19/12/2025 08:00	19/12/2025 17:00
17	Pose des tiges d’ancrage	16 heures	100 %	0 jours	07/01/2026 08:00	08/01/2026 17:00
34	Soudure de réglage et reparation	16 heures	100 %	0 jours	17/02/2026 08:00	18/02/2026 17:00
2	Implantation, nivaux	8 heures	100 %	0 jours	15/12/2025 08:00	15/12/2025 17:00
43	Vérification boulonnage	16 heures	100 %	0 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00
35	Serrage final et contrôle	16 heures	100 %	0 jours	19/02/2026 08:00	20/02/2026 17:00
32	Pose poutres	40 heures	100 %	0 jours	02/02/2026 08:00	06/02/2026 17:00
33	Pose pannes et	48 heures	100 %	0 jours	09/02/2026 08:00	16/02/2026 17:00
3	Piquetage fondations	8 heures	100 %	0 jours	16/12/2025 08:00	16/12/2025 17:00
4	Baraque chantier	8 heures	100 %	0 jours	17/12/2025 08:00	17/12/2025 17:00
31	Pose poteaux	40 heures	100 %	0 jours	26/01/2026 08:00	30/01/2026 17:00
28	Transport éléments charpente	16 heures	100 %	0 jours	22/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00
45	Nettoyage chantier	16 heures	100 %	0 jours	12/03/2026 08:00	13/03/2026 17:00
		264 heures				

ID ressource	Ressource
3	**Topographe**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
3	Piquetage fondations	8 heures	100 %	0 jours	16/12/2025 08:00	16/12/2025 17:00
44	Vérification alignement	16 heures	100 %	0 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00
2	Implantation, nivaux	8 heures	100 %	0 jours	15/12/2025 08:00	15/12/2025 17:00
		32 heures				

ID ressource	Ressource
4	**Ouvrier A**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
45	Nettoyage chantier	16 heures	100 %	0 jours	12/03/2026 08:00	13/03/2026 17:00
4	Baraque chantier	8 heures	100 %	0 jours	17/12/2025 08:00	17/12/2025 17:00
11	Evacuations des debris	8 heures	100 %	0 jours	29/12/2025 08:00	29/12/2025 17:00
10	Fouilles pour semelle isolees	24 heures	100 %	0 jours	24/12/2025 08:00	26/12/2025 17:00
33	Pose pannes et	48 heures	100 %	0 jours	09/02/2026 08:00	16/02/2026 17:00
15	Coffrage semelles	32 heures	100 %	0 jours	01/01/2026 08:00	06/01/2026 17:00
17	Pose des tiges d’ancrage	16 heures	100 %	0 jours	07/01/2026 08:00	08/01/2026 17:00
18	Bétonnage semelles	16 heures	100 %	0 jours	09/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00
32	Pose poutres	40 heures	100 %	0 jours	02/02/2026 08:00	06/02/2026 17:00
6	Signalisation et sécurité	8 heures	100 %	0 jours	19/12/2025 08:00	19/12/2025 17:00
35	Serrage final et contrôle	16 heures	100 %	0 jours	19/02/2026 08:00	20/02/2026 17:00
38	Pose ossature secondaire	24 heures	100 %	0 jours	23/02/2026 08:00	25/02/2026 17:00
9	Décapage terrain	16 heures	100 %	0 jours	22/12/2025 08:00	23/12/2025 17:00
39	Pose panneaux sandwich	40 heures	100 %	0 jours	26/02/2026 08:00	04/03/2026 17:00
3	Piquetage fondations	8 heures	100 %	0 jours	16/12/2025 08:00	16/12/2025 17:00
5	Stockage matériaux	8 heures	100 %	0 jours	18/12/2025 08:00	18/12/2025 17:00
40	Étanchéité et joints	24 heures	100 %	0 jours	05/03/2026 08:00	09/03/2026 17:00
31	Pose poteaux	40 heures	100 %	0 jours	26/01/2026 08:00	30/01/2026 17:00
14	Béton de propreté	16 heures	100 %	0 jours	30/12/2025 08:00	31/12/2025 17:00
2	Implantation, nivaux	8 heures	100 %	0 jours	15/12/2025 08:00	15/12/2025 17:00
34	Soudure de réglage et reparation	16 heures	100 %	0 jours	17/02/2026 08:00	18/02/2026 17:00
19	Cure et decoffrage	64 heures	100 %	0 jours	13/01/2026 08:00	22/01/2026 17:00
43	Vérification boulonnage	16 heures	100 %	0 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00
		512 heures				

ID ressource	Ressource
5	**Ouvrier B**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
15	Coffrage semelles	32 heures	100 %	0 jours	01/01/2026 08:00	06/01/2026 17:00
44	Vérification alignement	16 heures	100 %	0 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00

ID ressource	Ressource					
32	Pose poutres	40 heures	100 %	0 jours	02/02/2026 08:00	06/02/2026 17:00
18	Bétonnage semelles	16 heures	100 %	0 jours	09/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00
31	Pose poteaux	40 heures	100 %	0 jours	26/01/2026 08:00	30/01/2026 17:00
14	Béton de propreté	16 heures	100 %	0 jours	30/12/2025 08:00	31/12/2025 17:00
39	Pose panneaux sandwich	40 heures	100 %	0 jours	26/02/2026 08:00	04/03/2026 17:00
5	Stockage matériaux	8 heures	100 %	0 jours	18/12/2025 08:00	18/12/2025 17:00
6	Signalisation et sécurité	8 heures	100 %	0 jours	19/12/2025 08:00	19/12/2025 17:00
9	Décapage terrain	16 heures	100 %	0 jours	22/12/2025 08:00	23/12/2025 17:00
17	Pose des tiges d’ancrage	16 heures	100 %	0 jours	07/01/2026 08:00	08/01/2026 17:00
19	Cure et decoffrage	64 heures	100 %	0 jours	13/01/2026 08:00	22/01/2026 17:00
38	Pose ossature secondaire	24 heures	100 %	0 jours	23/02/2026 08:00	25/02/2026 17:00
10	Fouilles pour semelle isolees	24 heures	100 %	0 jours	24/12/2025 08:00	26/12/2025 17:00
11	Evacuations des debris	8 heures	100 %	0 jours	29/12/2025 08:00	29/12/2025 17:00
40	Étanchéité et joints	24 heures	100 %	0 jours	05/03/2026 08:00	09/03/2026 17:00
4	Baraque chantier	8 heures	100 %	0 jours	17/12/2025 08:00	17/12/2025 17:00
33	Pose pannes et	48 heures	100 %	0 jours	09/02/2026 08:00	16/02/2026 17:00
		448 heures				

6 Ouvrier C

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
16	Ferraillage semelles	9,77 heures	100 %	0 jours	30/12/2025 08:00	31/12/2025 09:46
28	Transport éléments charpente	16 heures	100 %	0 jours	22/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00
39	Pose panneaux sandwich	40 heures	100 %	0 jours	26/02/2026 08:00	04/03/2026 17:00
40	Étanchéité et joints	24 heures	100 %	0 jours	05/03/2026 08:00	09/03/2026 17:00
38	Pose ossature secondaire	24 heures	100 %	0 jours	23/02/2026 08:00	25/02/2026 17:00
		113,77 heures				

7 Ouvrier D

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
28	Transport éléments charpente	16 heures	100 %	0 jours	22/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00

ID ressource	Ressource					
16	Ferraillage semelles	32 heures	100 %	0 jours	30/12/2025 08:00	02/01/2026 17:00
		48 heures				

8 Ouvrier E

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
28	Transport éléments charpente	16 heures	100 %	0 jours	22/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00
		16 heures				

9 Conducteur A

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
11	Evacuations des debris	8 heures	100 %	0 jours	29/12/2025 08:00	29/12/2025 17:00
9	Décapage terrain	16 heures	100 %	0 jours	22/12/2025 08:00	23/12/2025 17:00
10	Fouilles pour semelle isolees	24 heures	100 %	0 jours	24/12/2025 08:00	26/12/2025 17:00
28	Transport éléments charpente	16 heures	100 %	0 jours	22/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00
		64 heures				

10 Conducteur B

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
11	Evacuations des debris	8 heures	100 %	0 jours	29/12/2025 08:00	29/12/2025 17:00
10	Fouilles pour semelle isolees	24 heures	100 %	0 jours	24/12/2025 08:00	26/12/2025 17:00
9	Décapage terrain	16 heures	100 %	0 jours	22/12/2025 08:00	23/12/2025 17:00
		48 heures				

11 Macon A

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
14	Béton de propreté	16 heures	100 %	0 jours	30/12/2025 08:00	31/12/2025 17:00
18	Bétonnage semelles	16 heures	100 %	0 jours	09/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00
17	Pose des tiges d’ancrage	16 heures	100 %	0 jours	07/01/2026 08:00	08/01/2026 17:00

ID ressource	Ressource					
15	Coffrage semelles	32 heures	100 %	0 jours	01/01/2026 08:00	06/01/2026 17:00
19	Cure et decoffrage	64 heures	100 %	0 jours	13/01/2026 08:00	22/01/2026 17:00
		144 heures				

12 Macon B

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
18	Bétonnage semelles	16 heures	100 %	0 jours	09/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00
15	Coffrage semelles	32 heures	100 %	0 jours	01/01/2026 08:00	06/01/2026 17:00
14	Béton de propreté	16 heures	100 %	0 jours	30/12/2025 08:00	31/12/2025 17:00
17	Pose des tiges d’ancrage	16 heures	100 %	0 jours	07/01/2026 08:00	08/01/2026 17:00
19	Cure et decoffrage	64 heures	100 %	0 jours	13/01/2026 08:00	22/01/2026 17:00
		144 heures				

13 Macon C

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
16	Ferraillage semelles	32 heures	100 %	0 jours	30/12/2025 08:00	02/01/2026 17:00
		32 heures				

14 Macon D

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
16	Ferraillage semelles	32 heures	100 %	0 jours	30/12/2025 08:00	02/01/2026 17:00
		32 heures				

15 Monteur A

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
32	Pose poutres	40 heures	100 %	0 jours	02/02/2026 08:00	06/02/2026 17:00
33	Pose pannes et	48 heures	100 %	0 jours	09/02/2026 08:00	16/02/2026 17:00
43	Vérification boulonnage	16 heures	100 %	0 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00

ID ressource	Ressource					
31	Pose poteaux	40 heures	100 %	0 jours	26/01/2026 08:00	30/01/2026 17:00
35	Serrage final et contrôle	16 heures	100 %	0 jours	19/02/2026 08:00	20/02/2026 17:00
		160 heures				

16 Monteur B

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
33	Pose pannes et	48 heures	100 %	0 jours	09/02/2026 08:00	16/02/2026 17:00
32	Pose poutres	40 heures	100 %	0 jours	02/02/2026 08:00	06/02/2026 17:00
31	Pose poteaux	40 heures	100 %	0 jours	26/01/2026 08:00	30/01/2026 17:00
		128 heures				

17 Monteur C

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
33	Pose pannes et	48 heures	100 %	0 jours	09/02/2026 08:00	16/02/2026 17:00
31	Pose poteaux	40 heures	100 %	0 jours	26/01/2026 08:00	30/01/2026 17:00
32	Pose poutres	40 heures	100 %	0 jours	02/02/2026 08:00	06/02/2026 17:00
		128 heures				

18 Monteur D

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
31	Pose poteaux	40 heures	100 %	0 jours	26/01/2026 08:00	30/01/2026 17:00
33	Pose pannes et	48 heures	100 %	0 jours	09/02/2026 08:00	16/02/2026 17:00
32	Pose poutres	40 heures	100 %	0 jours	02/02/2026 08:00	06/02/2026 17:00
		128 heures				

19 Grutier

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
28	Transport éléments charpente	16 heures	100 %	0 jours	22/01/2026 08:00	23/01/2026 17:00

ID ressource	Ressource					
32	Pose poutres	40 heures	100 %	0 jours	02/02/2026 08:00	06/02/2026 17:00
33	Pose pannes et	48 heures	100 %	0 jours	09/02/2026 08:00	16/02/2026 17:00
31	Pose poteaux	40 heures	100 %	0 jours	26/01/2026 08:00	30/01/2026 17:00
		144 heures				

20 Soudeur A

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
23	Soudure éléments	48 heures	100 %	0 jours	05/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00
34	Soudure de réglage et reparation	16 heures	100 %	0 jours	17/02/2026 08:00	18/02/2026 17:00
		64 heures				

21 Soudeur B

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
23	Soudure éléments	48 heures	100 %	0 jours	05/01/2026 08:00	12/01/2026 17:00
		48 heures				

22 Metallier A

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
22	Coupe profilés	32 heures	100 %	0 jours	30/12/2025 08:00	02/01/2026 17:00
24	Perçage pour boulonnage	24 heures	100 %	0 jours	13/01/2026 08:00	15/01/2026 17:00
25	Protection anticorrosion	32 heures	100 %	0 jours	16/01/2026 08:00	21/01/2026 17:00
		88 heures				

23 Mettalier B

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
24	Perçage pour boulonnage	24 heures	100 %	0 jours	13/01/2026 08:00	15/01/2026 17:00
22	Coupe profilés	32 heures	100 %	0 jours	30/12/2025 08:00	02/01/2026 17:00
25	Protection anticorrosion	32 heures	100 %	0 jours	16/01/2026 08:00	21/01/2026 17:00

ID ressource	Ressource	
		88 heures

24 **Ingenieur**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
44	Vérification alignement	16 heures	100 %	0 jours	10/03/2026 08:00	11/03/2026 17:00
		16 heures				