Who Does What

ID ressource	Ressource			
2	**Chef de chantier**			
ID tâche	**Tâche**	**Travail**	**Unités d'affectation**	**ref**
2	Installation de chantier	24 heures	100 %	0
3	Clôture + signalisation	16 heures	100 %	0
4	Implantation topographique	16 heures	100 %	0
7	Décapage	8 heures	100 %	0
8	Fouilles	24 heures	100 %	0
9	Nivellement + compactage	16 heures	100 %	0
14	Bétonnage fondations	8 heures	100 %	0
20	Dallage RDC	32 heures	100 %	0
27	Bétonnage	8 heures	100 %	0
33	Bétonnage	16 heures	100 %	0
41	Bétonnage	8 heures	100 %	0
47	Bétonnage	16 heures	100 %	0
56	Bétonnage	8 heures	100 %	0
62	Bétonnage	16 heures	100 %	0
68	Murs RDC	40 heures	100 %	0
75	Retrait installations	8 heures	100 %	0
		264 heures		

3	**Maçons**			
ID tâche	**Tâche**	**Travail**	**Unités d'affectation**	**ref**
14	Bétonnage fondations	12,8 heures	400 %	0
20	Dallage RDC	64 heures	200 %	0
27	Bétonnage	25,6 heures	600 %	0
33	Bétonnage	96 heures	600 %	0
41	Bétonnage	48 heures	600 %	0
47	Bétonnage	96 heures	600 %	0

ID ressource	Ressource			
56	Bétonnage	48 heures	600 %	0
62	Bétonnage	96 heures	600 %	0
68	Murs RDC	80 heures	200 %	0
69	Murs étage 1	80 heures	200 %	0
70	Murs étage 2	80 heures	200 %	0
		726,4 heures		

4 **Coffreurs**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
12	Coffrage fondations	64 heures	400 %	0
15	Cure béton	320 heures	400 %	0
20	Dallage RDC	128 heures	400 %	0
25	Coffrage	96 heures	400 %	0
31	Coffrage	160 heures	400 %	0
39	Coffrage	96 heures	400 %	0
45	Coffrage	160 heures	400 %	0
54	Coffrage	96 heures	400 %	0
60	Coffrage	160 heures	400 %	0
21	Cure	320 heures	400 %	0
28	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
34	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
42	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
48	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
57	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
63	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
35	Escalier	320 heures	400 %	0
49	Escalier	320 heures	400 %	0
64	Escalier	320 heures	400 %	0
		4 480 heures		

ID ressource	Ressource
5	**Ferrailleurs**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
13	Ferraillage fondations	64 heures	400 %	0
20	Dallage RDC	128 heures	400 %	0
26	Ferraillage	64 heures	400 %	0
32	Ferraillage	96 heures	400 %	0
40	Ferraillage	64 heures	400 %	0
46	Ferraillage	96 heures	400 %	0
55	Ferraillage	64 heures	400 %	0
61	Ferraillage	96 heures	400 %	0
35	Escalier	320 heures	400 %	0
49	Escalier	320 heures	400 %	0
64	Escalier	320 heures	400 %	0
		1 632 heures		

ID ressource	Ressource
6	**Manœuvres**

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
2	Installation de chantier	72 heures	300 %	0
3	Clôture + signalisation	48 heures	300 %	0
4	Implantation topographique	16 heures	100 %	0
7	Décapage	16 heures	200 %	0
8	Fouilles	48 heures	200 %	0
9	Nivellement + compactage	32 heures	200 %	0
12	Coffrage fondations	42,667 heures	400 %	0
13	Ferraillage fondations	32 heures	200 %	0
14	Bétonnage fondations	40 heures	500 %	0
15	Cure béton	320 heures	400 %	0
20	Dallage RDC	3,332 heures	600 %	0
25	Coffrage	96 heures	400 %	0
31	Coffrage	160 heures	400 %	0
39	Coffrage	96 heures	400 %	0

ID ressource	Ressource			
45	Coffrage	160 heures	400 %	0
54	Coffrage	96 heures	400 %	0
60	Coffrage	160 heures	400 %	0
26	Ferraillage	32 heures	200 %	0
32	Ferraillage	48 heures	200 %	0
40	Ferraillage	32 heures	200 %	0
46	Ferraillage	48 heures	200 %	0
55	Ferraillage	32 heures	200 %	0
61	Ferraillage	48 heures	200 %	0
27	Bétonnage	32 heures	600 %	0
33	Bétonnage	96 heures	600 %	0
41	Bétonnage	48 heures	600 %	0
47	Bétonnage	96 heures	600 %	0
56	Bétonnage	48 heures	600 %	0
62	Bétonnage	96 heures	600 %	0
21	Cure	320 heures	400 %	0
28	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
34	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
42	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
48	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
57	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
63	Décoffrage+cure	320 heures	400 %	0
35	Escalier	480 heures	600 %	0
49	Escalier	480 heures	600 %	0
64	Escalier	480 heures	600 %	0
68	Murs RDC	80 heures	200 %	0
69	Murs étage 1	80 heures	200 %	0
70	Murs étage 2	80 heures	200 %	0
74	Nettoyage chantier	96 heures	600 %	0
75	Retrait installations	32 heures	400 %	0
		6 141,998		

ID ressource	Ressource
7	Conducteur

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
7	Décapage	8 heures	100 %	0
8	Fouilles	48 heures	200 %	0
		56 heures		

ID ressource	Ressource
9	Topographe

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
4	Implantation topographique	16 heures	100 %	0
		16 heures		

ID ressource	Ressource
13	Pelle mécanique

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
7	Décapage	1	100 %	0
8	Fouilles	1	100 %	0
		0 heures		

ID ressource	Ressource
16	Camion

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	re
8	Fouilles	1	100 %	0
		0 heures		