		Nom	Durée	Début	Fin	Prédécess...	Noms des ressources
1		**Préparation du chantier**	**7 jours**	**01/01/2026 08:00**	**09/01/2026 17:00**		
2		Installation de chantier	3 jours	01/01/202608:00	05/01/202617:00		Chef de chantier;Manœuvres[...
3		Clôture + signalisation	2 jours	06/01/202608:00	07/01/202617:00	2	Chef de chantier;Manœuvres[...
4		Implantation topographique	2 jours	08/01/202608:00	09/01/202617:00	3	Chef de chantier;Manœuvres;...
6		**Terrassement**	**6 jours**	**12/01/2026 08:00**	**19/01/2026 17:00**	**1**	
7		Décapage	1 jour	12/01/202608:00	12/01/202617:00		Chef de chantier;Manœuvres[...
8		Fouilles	3 jours	13/01/202608:00	15/01/202617:00	7	Chef de chantier;Manœuvres[...
9		Nivellement + compactage	2 jours	16/01/202608:00	19/01/202617:00	8	Chef de chantier;Manœuvres[...
11		**Fondation**	**13 jours**	**20/01/2026 08:00**	**05/02/2026 17:00**	**6**	
12		Coffrage fondations	2 jours	20/01/202608:00	21/01/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
13		Ferraillage fondations	2 jours	20/01/202608:00	21/01/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
14		Bétonnage fondations	1 jour	22/01/202608:00	22/01/202617:00	13;12	Maçons[400 %];Chef de chanti...
15		Cure béton	10 jours	23/01/202608:00	05/02/202617:00	14	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
17		**Soubassement**	**18 jours**	**06/02/2026 08:00**	**03/03/2026 17:00**	**11**	
18		Élévation murs de soubass...	2 jours	06/02/202608:00	09/02/202617:00		
19		Remblaiement périphérique	2 jours	10/02/202608:00	11/02/202617:00	18	
20		Dallage RDC	4 jours	12/02/202608:00	17/02/202617:00	19	Chef de chantier;Maçons[200 ...
21		Cure	10 jours	18/02/202608:00	03/03/202617:00	20	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
23		**Structure du RDC**	**41 jours**	**04/03/2026 08:00**	**29/04/2026 17:00**	**17**	
24		**Poteaux**	**14 jours**	**04/03/2026 08:00**	**23/03/2026 17:00**		
25		Coffrage	3 jours	04/03/202608:00	06/03/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
26		Ferraillage	2 jours	04/03/202608:00	05/03/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
27		Bétonnage	1 jour	09/03/202608:00	09/03/202617:00	25;26	Chef de chantier;Manœuvres[...
28		Décoffrage+cure	10 jours	10/03/202608:00	23/03/202617:00	27	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
30		**Poutres+Dalle**	**27 jours**	**24/03/2026 08:00**	**29/04/2026 17:00**	**24**	
31		Coffrage	5 jours	24/03/202608:00	30/03/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
32		Ferraillage	3 jours	24/03/202608:00	26/03/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
33		Bétonnage	2 jours	31/03/202608:00	01/04/202617:00	31;32	Chef de chantier;Manœuvres[...
34		Décoffrage+cure	10 jours	02/04/202608:00	15/04/202617:00	33	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
35		Escalier	10 jours	16/04/202608:00	29/04/202617:00	34	Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[...
37		**Structure du 1ere etage**	**41 jours**	**30/04/2026 08:00**	**25/06/2026 17:00**	**23**	
38		**Poteaux**	**14 jours**	**30/04/2026 08:00**	**19/05/2026 17:00**		
39		Coffrage	3 jours	30/04/202608:00	04/05/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
40		Ferraillage	2 jours	30/04/202608:00	01/05/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
41		Bétonnage	1 jour	05/05/202608:00	05/05/202617:00	39;40	Chef de chantier;Manœuvres[...
42		Décoffrage+cure	10 jours	06/05/202608:00	19/05/202617:00	41	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
44		**Poutres+Dalle**	**27 jours**	**20/05/2026 08:00**	**25/06/2026 17:00**	**38**	
45		Coffrage	5 jours	20/05/202608:00	26/05/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
46		Ferraillage	3 jours	20/05/202608:00	22/05/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
47		Bétonnage	2 jours	27/05/202608:00	28/05/202617:00	45;46	Chef de chantier;Manœuvres[...
48		Décoffrage+cure	10 jours	29/05/202608:00	11/06/202617:00	47	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
49		Escalier	10 jours	12/06/202608:00	25/06/202617:00	48	Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[...
52		**Structure du 2eme etage**	**41 jours**	**26/06/2026 08:00**	**21/08/2026 17:00**	**37**	
53		**Poteaux**	**14 jours**	**26/06/2026 08:00**	**15/07/2026 17:00**		
54		Coffrage	3 jours	26/06/202608:00	30/06/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
55		Ferraillage	2 jours	26/06/202608:00	29/06/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
56		Bétonnage	1 jour	01/07/202608:00	01/07/202617:00	55;54	Chef de chantier;Manœuvres[...
57		Décoffrage+cure	10 jours	02/07/202608:00	15/07/202617:00	56	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
59		**Poutres+Dalle**	**27 jours**	**16/07/2026 08:00**	**21/08/2026 17:00**	**53**	
60		Coffrage	5 jours	16/07/202608:00	22/07/202617:00		Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
61		Ferraillage	3 jours	16/07/202608:00	20/07/202617:00		Ferrailleurs[400 %];Manœuvre...
62		Bétonnage	2 jours	23/07/202608:00	24/07/202617:00	60;61	Chef de chantier;Manœuvres[...
63		Décoffrage+cure	10 jours	27/07/202608:00	07/08/202617:00	62	Coffreurs[400 %];Manœuvres[...
64		Escalier	10 jours	10/08/202608:00	21/08/202617:00	63	Coffreurs[400 %];Ferrailleurs[...
67		**Murs**	**5 jours**	**24/08/2026 08:00**	**28/08/2026 17:00**	**52**	
68		Murs RDC	5 jours	24/08/202608:00	28/08/202617:00		Maçons[200 %];Manœuvres[2...
69		Murs étage 1	5 jours	24/08/202608:00	28/08/202617:00		Manœuvres[200 %];Maçons[2...
70		Murs étage 2	5 jours	24/08/202608:00	28/08/202617:00		Manœuvres[200 %];Maçons[2...
73		**Fin de chantier**	**3 jours**	**31/08/2026 08:00**	**02/09/2026 17:00**	**67**	
74		Nettoyage chantier	2 jours	31/08/202608:00	01/09/202617:00		Manœuvres[600 %]
75		Retraitinstallations	1 jour	02/09/202608:00	02/09/202617:00	74	Chef de chantier;Manœuvres[...