Task Information

ID	Nom	Durée	Début	
1	Préparation du chantier	7 jours	01/01/2026 08:00	09/01/2026
2	Installation de chantier	3 jours	01/01/2026 08:00	05/01/2026
3	Clôture + signalisation	2 jours	06/01/2026 08:00	07/01/2026
4	Implantation topographique	2 jours	08/01/2026 08:00	09/01/2026
6	Terrassement	6 jours	12/01/2026 08:00	19/01/2026
7	Décapage	1 jour	12/01/2026 08:00	12/01/2026
8	Fouilles	3 jours	13/01/2026 08:00	15/01/2026
9	Nivellement + compactage	2 jours	16/01/2026 08:00	19/01/2026
11	Fondation	13 jours	20/01/2026 08:00	05/02/2026
12	Coffrage fondations	2 jours	20/01/2026 08:00	21/01/2026
13	Ferraillage fondations	2 jours	20/01/2026 08:00	21/01/2026
14	Bétonnage fondations	1 jour	22/01/2026 08:00	22/01/2026
15	Cure béton	10 jours	23/01/2026 08:00	05/02/2026
17	Soubassement	18 jours	06/02/2026 08:00	03/03/2026
18	Élévation murs de soubassement	2 jours	06/02/2026 08:00	09/02/2026
19	Remblaiement périphérique	2 jours	10/02/2026 08:00	11/02/2026
20	Dallage RDC	4 jours	12/02/2026 08:00	17/02/2026
21	Cure	10 jours	18/02/2026 08:00	03/03/2026
23	Structure du RDC	41 jours	04/03/2026 08:00	29/04/2026
24	Poteaux	14 jours	04/03/2026 08:00	23/03/2026
25	Coffrage	3 jours	04/03/2026 08:00	06/03/2026
26	Ferraillage	2 jours	04/03/2026 08:00	05/03/2026
27	Bétonnage	1 jour	09/03/2026 08:00	09/03/2026
28	Décoffrage+cure	10 jours	10/03/2026 08:00	23/03/2026
30	Poutres+Dalle	27 jours	24/03/2026 08:00	29/04/2026
31	Coffrage	5 jours	24/03/2026 08:00	30/03/2026
32	Ferraillage	3 jours	24/03/2026 08:00	26/03/2026
33	Bétonnage	2 jours	31/03/2026 08:00	01/04/2026
34	Décoffrage+cure	10 jours	02/04/2026 08:00	15/04/2026
35	Escalier	10 jours	16/04/2026 08:00	29/04/2026

ID	Nom	Durée	Début	
37	Structure du 1ere etage	41 jours	30/04/2026 08:00	25/06/2026
38	Poteaux	14 jours	30/04/2026 08:00	19/05/2026
39	Coffrage	3 jours	30/04/2026 08:00	04/05/2026
40	Ferraillage	2 jours	30/04/2026 08:00	01/05/2026
41	Bétonnage	1 jour	05/05/2026 08:00	05/05/2026
42	Décoffrage+cure	10 jours	06/05/2026 08:00	19/05/2026
44	Poutres+Dalle	27 jours	20/05/2026 08:00	25/06/2026
45	Coffrage	5 jours	20/05/2026 08:00	26/05/2026
46	Ferraillage	3 jours	20/05/2026 08:00	22/05/2026
47	Bétonnage	2 jours	27/05/2026 08:00	28/05/2026
48	Décoffrage+cure	10 jours	29/05/2026 08:00	11/06/2026
49	Escalier	10 jours	12/06/2026 08:00	25/06/2026
52	Structure du 2eme etage	41 jours	26/06/2026 08:00	21/08/2026
53	Poteaux	14 jours	26/06/2026 08:00	15/07/2026
54	Coffrage	3 jours	26/06/2026 08:00	30/06/2026
55	Ferraillage	2 jours	26/06/2026 08:00	29/06/2026
56	Bétonnage	1 jour	01/07/2026 08:00	01/07/2026
57	Décoffrage+cure	10 jours	02/07/2026 08:00	15/07/2026
59	Poutres+Dalle	27 jours	16/07/2026 08:00	21/08/2026
60	Coffrage	5 jours	16/07/2026 08:00	22/07/2026
61	Ferraillage	3 jours	16/07/2026 08:00	20/07/2026
62	Bétonnage	2 jours	23/07/2026 08:00	24/07/2026
63	Décoffrage+cure	10 jours	27/07/2026 08:00	07/08/2026
64	Escalier	10 jours	10/08/2026 08:00	21/08/2026
67	Murs	5 jours	24/08/2026 08:00	28/08/2026
68	Murs RDC	5 jours	24/08/2026 08:00	28/08/2026
69	Murs étage 1	5 jours	24/08/2026 08:00	28/08/2026
70	Murs étage 2	5 jours	24/08/2026 08:00	28/08/2026
73	Fin de chantier	3 jours	31/08/2026 08:00	02/09/2026
74	Nettoyage chantier	2 jours	31/08/2026 08:00	01/09/2026
75	Retrait installations	1 jour	02/09/2026 08:00	02/09/2026