Taches	Sous-Taches	Duree (j)	Ressources-Humaines	Materiels	Materiaux
Implantation du chantier	Implantation axes, niveaux	**1**	1 chef de chantier 1 topographe 1 ouvrier	Niveau, théodolite, piquets	
	Piquetage fondations	**1**			
	Baraque chantier	**1**	1 chef de chantier 2 ouvriers		Baraque, panneaux, clôture
	Stockage matériaux	**1**			
	Signalisation et sécurité	**1**			
TERRASSEMENT	Décapage terrain	**2**	2 conducteur 2 ouvriers	Pelle mécanique Camion Brouette	
	Fouilles pour semelles isolées	**3**			
	Evacuations des debris	**1**			
FONDATIONS EN BÉTON ARMÉ	Béton de propreté	**2**	2 Macons 2 ouvriers	Aiguille vibrante	Béton prêt à l'emploi
	Coffrage semelles	**4**	2 Macons 2 ouvriers		Bois, panneaux coffrage, briques
	Ferraillage semelles	**4**	2 Macons 2 ouvriers	Coupe-fer	Aciers, ligature
	Pose des tiges d'ancrage	**2**	1 chef de chantier 2 Macons 2 ouvriers	Niveau, gabarits	platines d'ancrages
	Bétonnage semelles	**2**	2 Macons 2 ouvriers	Aiguille vibrante	Béton prêt à l'emploi
	Cure et decoffrage	**8**	2 Macons 2 ouvriers		
FABRICATION CHARPENTE MÉTALLIQUE (ATELIER)	Coupe profilés	**4**	2 métalliers	Scie à ruban	Profiles en IPE, HEA
	Soudure éléments	**6**	2 soudeurs	Poste à souder	
	Perçage pour boulonnage	**3**	2 métalliers	Perceuse colonne	
	Protection anticorrosion	**4**	2 métalliers	Pistolet / pinceaux	
TRANSPORT & STOCKAGE	Transport éléments charpe et dechargement	**2**	1 chef de chatier 3 ouvriers 1 grutier 1 conducteur	Camion plateau Grue mobile	
MONTAGE CHARPENTE MÉTALLIQUE	Pose poteaux	**5**	1 chef de chatier 4 monteurs 2 ouvriers 1 grutier	Clés, nacelle Grue	
	Pose poutres	**5**			
	Pose pannes et contreventements	**6**			
	Soudure de réglage et réparation	**2**	1 chef de chatier 1 soudeurs 1 ouvriers	Poste à souder	
	Serrage final et contrôle	**2**	1 chef de chantier 1 monteurs 1 ouvriers	Clé dynamométrique	
CLOISONS EXTÉRIEURES + ISOLATION	Pose ossature secondaire	**3**	3 ouvriers	Visseuse Mastic, silicone	
	Pose panneaux sandwich	**5**			panneaux sandwich
	Étanchéité et joints	**3**			
CONTRÔLE FINAL & RÉCEPTION	Vérification boulonnage	**4**	1 Chef de chantier 1 Ingenieur		
	Vérification alignement				
	Nettoyage chantier				